

# Ausschuss für Schule und Kultur

28.09.2023

# Stand Schulneubauten

---

01 Schulzentrum Hamburger Straße (SHS)

---

02 Neue Oberschule Lehe (NOL)

---

03 Neue Grundschule Lehe (NGL)

---

# 01

---

## Schulzentrum Hamburger Straße (SHS)

# Schulzentrum Hamburger Straße (SHS)

- 08.06.2023 Teilbaugenehmigung (Tiefgründung)
- 22.06.2023 Beginn Tiefgründung (Bohrpfähle für Schulgebäude inzwischen abgeschlossen)
- 17.07.2023 Beginn Teilabbruch Trakt E
- 08.08.2023 Baugenehmigung
- 11.09.2023 Beginn Schal- und Bewehrungsarbeiten Fundamente
- 04.10.2023 *Beginn Leitungstiefbau (Ver- und Entsorgung)*
- 16.11.2023 *Grundsteinlegung*

Die Baustelle ist fertig eingerichtet und in Vollbetrieb.

Parallel wird die Planung nach Terminplan und dem Bedarf der Baustelle entsprechend fortgesetzt.

# Schulzentrum Hamburger Straße (SHS)



Blick von Kran 2 auf die Baustelle  
und die Fundamentarbeiten

# 02

---

## Neue Oberschule Lehe (NOL)

## Neue Oberschule Lehe (NOL)

---

01.08.2023 Baugenehmigung

07.08.2023 Beginn Tiefgründung (Bohrpfähle für Schulgebäude inzwischen abgeschlossen)

10/2023 *Beginn Leitungstiefbau (Ver- und Entsorgung)*

Die Baustelle ist nahezu fertig eingerichtet und in Betrieb.

Parallel wird die Planung nach Terminplan und dem Bedarf der Baustelle entsprechend fortgesetzt.

# Neue Oberschule Lehe (NOL)



Blick von Containeranlage auf die Bohrpfahlarbeiten

# 03

---

## Neue Grundschule Lehe (NGL)

# Neue Grundschule Lehe (NGL)

26.07.2023 Baugenehmigung

10/2023 *Probebohrung Geothermie und Archäologische Prospektion*

Die Baustelle ist planmäßig noch nicht eingerichtet.  
Die laufende Planung erfolgt entsprechend dem Terminplan.

# Neue Grundschule Lehe (NGL)



Blick auf das teilberäumte  
Baufeld