

Objekte	Seefalke		Rau IX		Handkurbelkran		Gesamt
Wirtschaftsplan 2024 vom 12.02.2024	Bezeichnung	20.100,00 €	Bezeichnung	23.500,00 €	Bezeichnung	56.400,00 €	100.000,00 €
IST Quartal I	Material	8.389,28 €	Treppe	6.295,10 €	Laserscan	2.380,00 €	17.064,38 €
IST Quartal II	Material	6.076,95 €	Material	3.299,13 €		- €	9.376,08 €
PLAN Quartal III	Material / Persenning	1.993,36 €	Material / Taucher	7.902,02 €	Gutachter	5.000,00 €	14.895,38 €
PLAN Quartal IV	Kammern achtern	3.640,41 €	Wartung / Ausschreibung	6.003,75 €	Sanierung (Gesamt € 200.000,00)	49.020,00 €	58.664,16 €
Summe		20.100,00 €		23.500,00 €		56.400,00 €	100.000,00 €