

Vorlage Nr. XI 6/2023		
für die Sitzung des Ausschusses für öffentliche Sicherheit		
Beratung in öffentlicher Sitzung:	ja	Anzahl Anlagen: 0

Sachstandsbericht zum Neubau eines Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf

A Problem

Mit der Vorlage I 09/2023 erfolgte im März 2023 der letzte Sachstandsbericht zum Neubau eines Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf.

B Lösung

Die Rohbau- und Verblendarbeiten des Sozialgebäudes sind weitestgehend abgeschlossen. Die Rohbauarbeiten der Fahrzeughalle werden voraussichtlich mit Abschluss des Hallendauchs in den nächsten Wochen beendet sein.

Die Baukosten liegen gegenwärtig innerhalb der Kostenkalkulation von 3,8 Mio. €. Der Baufortschritt erfolgt gemäß Zeitplan, sodass weiterhin von einer Übergabe an die Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf in der ersten Jahreshälfte 2024 ausgegangen werden kann.

C Alternativen

Keine.

D Auswirkungen des Beschlussvorschlags

Es ergeben sich gegenwärtig keine Anhaltspunkte für klimaschutzzielrelevante Auswirkungen. Eine Genderrelevanz ist festzustellen, da das bisherige Gerätehaus nur unzureichende Möglichkeiten für die Trennung von Sanitär- und Umkleebereichen vorsah.

Besondere Belange von ausländischen Mitbürger:innen, Menschen mit Behinderung oder des Sports sind nicht betroffen. Eine besondere örtliche Betroffenheit des Stadtteils Wulsdorf ist festzustellen.

E Beteiligung/Abstimmung

Seestadt Immobilien

F Öffentlichkeitsarbeit/Veröffentlichung nach dem BremIFG

Gegen eine Veröffentlichung nach dem BremIFG bestehen keine Bedenken.

G Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für öffentliche Sicherheit nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.