

Maßnahmen / Mittelbedarf

Nr.	Maßnahme	Phase 1 Planungs- beginn	Planungs- dauer (Monate)	Planungs- mittel (Phase 1-4)	Mittelbedarf 2010	Mittelbedarf 2011	Mittelbedarf 2012	Mittelbedarf 2013	Investitions- entscheidung	Phase 2 Planungs- beginn	Planungs- / Genehmi- gungsdauer	Baunebenko- sten (u. a. Planungs-mittel)	Herstellkosten	Baubeginn	Bauzeit	Mittelbedarf 2010	Mittelbedarf 2011	Mittelbedarf 2012	Mittelbedarf 2013	Fertigstellung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Verbindungs kanal	01.01.2011	3	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	01.01.2011	01.01.2011	9	219.000,00	1.500.000,00	02.10.2011	15	0,00	1.375.200,00	343.800,00	0,00	31.12.2012
2	Sanierung Kaje Neuer Hafen, Ostseite Nord	01.10.2010	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2011	01.01.2011	6	630.000,00	7.500.000,00	03.07.2011	16	0,00	6.097.500,00	2.032.500,00	0,00	31.10.2012
3.	Potonanlage Seebäderkaje	01.10.2010	3	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2011	01.01.2011	3	100.000,00	640.000,00	01.02.2011	2	0,00	740.000,00	0,00	0,00	15.04.2011
4.	Barkhausenstraße West, Infrastruktur	01.01.2011	3	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	01.04.2011	01.04.2011	2	43.800,00	300.000,00	01.06.2011	3	0,00	343.800,00	0,00	0,00	31.08.2011
5.	Neuer Hafen, Ostseite (u. a. Randstreifen)	01.01.2011	3	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	01.04.2011	01.04.2011	2	29.200,00	200.000,00	01.06.2011	2	0,00	229.200,00	0,00	0,00	31.07.2011
6.	Verlängerung Sonnenstraße	01.01.2011	3	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	01.04.2011	01.04.2011	1	18.980,00	130.000,00	01.05.2011	1	0,00	148.980,00	0,00	0,00	31.05.2011
7.	Außenbereich DSM	01.01.2011	3	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	01.01.2011	01.01.2011	5	1.095.000,00	7.500.000,00	01.01.2012	16	0,00	0,00	6.446.250,00	2.148.750,00	01.05.2013
8.	Kinderspielplatz	01.10.2010	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2011	01.01.2011	1	20.440,00	140.000,00	31.01.2011	1	0,00	160.440,00	0,00	0,00	02.03.2011
9.	Willy-Brandt-Platz (Veranstaltungsfläche)	01.10.2010	3	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	01.01.2011	01.01.2011	1	14.600,00	100.000,00	31.01.2011	1	0,00	114.600,00	0,00	0,00	02.03.2011
10.	Flächenpotentiale Altlasten Neuer Hafen, Ostseite Nord	01.01.2011	3	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	01.04.2011	01.04.2011	3	190.000,00	1.300.000,00	01.07.2011	8	0,00	1.117.500,00	372.500,00	0,00	29.02.2012
11.	Übergang Columbus Center (Holländerbrücke)	01.10.2010	2	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	01.12.2010	01.12.2010	1	13.140,00	90.000,00	31.12.2010	3	34.380,00	103.140,00	0,00	0,00	01.04.2011
12.	Nutzung der Hafenbecken	01.12.2010	3	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	01.02.2011	01.02.2011	5	511.000,00	3.500.000,00	03.07.2011	24	0,00	1.002.750,00	2.005.500,00	1.002.750,00	02.07.2013
	Gesamtsummen			584.280,00	39.860,00	544.420,00	0,00	0,00				2.885.160,00	22.900.000,00			34.380,00	11.433.110,00	11.200.550,00	3.151.500,00	