Idr. Nr.	Kurzbeschreibung	förderfähige Kosten	Bundesbeteiligung	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert gesamt	IST gesamt	Restsumme gesamt	Stadtteil	Bemerkung
1	Innenraum Sanierung Allmersschule, Maler- und Bodenbelagsarbeiten in 6 Räumen, neuer Fußboden und Anstrich Wände, Anstrich der Wände in den Treppenhäusern Nord und Süd, Überarbeitung der Datenleitungen	62.761,05	56.484,95	0,00	35.368,71	21.891,51	0,00	5.500,83	5.500,83		62.761,05	62.761,05	0,00	Geestemünde	Fertiggestellt
2	Sanierung/Umbau Altwulsdorfer Schule	54.530,78	49.077,70	0,00	270,00	52.230,00	2.030,78		0,00		54.530,78	54.530,78	0,00	Wulsdorf	Fertiggestellt
3	Fenster- und Fassadensanierung Amerikanische Schule	250.000,00	225.000,00	0,00	62.673,21	146.597,07	40.729,72		0,00		250.000,00	250.000,00	0,00	Lehe	Fertiggestellt
4	Fassaden- und Mauerwerksanierung Fichteschule	500.000,00	450.000,00	22.463,52	14.684,41	0,00	0,00		462.852,07		500.000,00	37.147,93	462.852,07	Wulsdorf	Projekt befindet sich in der Ausführung
5	Akustik und Innenraumsanierung Friedrich-Ebert-Schule	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.268,97	100.000,00		100.000,00	8.268,97	91.731,03	Leherheide	Projekt befindet sich in der Ausführung
6	Sanierung Sanitär und Innenraum Fritz-Husmannschule	150.000,00	135.000,00	0,00	3.572,98	39.571,56	53.488,74	11.353,45	53.366,72		150.000,00	107.986,73	42.013,27	Leherheide	Projekt befindet sich in der Ausführung
7	Brandschutztechnische Ertüchtigung für das OG durch Schaffung eines 2. baulichen Rettungsweges. Von außen Erstellung eines Podests mit Treppenanlage und Umbau Fenster zur Fluchttür	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	189.212,20	10.787,80	10.787,80		200.000,00	200.000,00	0,00	Geestemünde	Fertiggestellt
8	Brandschutz und Innenraumsanierung Gaußschulen I +II	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	70.996,00	129.004,00	129.004,00		200.000,00	200.000,00	0,00	Lehe	Fertiggestellt
9	Fenster- und Fassadensanierung, Brandschutz Goetheschule	199.244,45	179.320,01	0,00	9.110,02	109.619,97	80.380,03	134,43	134,43		199.244,45	199.244,45	0,00	Mitte	Fertiggestellt
10	Karl-Marx-Schule, energetische Sanierung der Heizungs- und Lüftungssysteme in den Turnhallen.	700.000,00	630.000,00	19.474,23	66.223,43	12.277,90	1.823,29	422.783,06	600.201,15		700.000,00	522.581,91	177.418,09	Leherheide	Projekt befindet sich in der Ausführung.
11	Innenraumsanierung Pestalozzischule	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	39.649,39	732,40	60.350,61		100.000,00	40.381,79	59.618,21	Mitte	Projekt befindet sich in der Ausführung
12	Akustik und Innenraumsanierung von Klassenräumen der Anne-Frank-Schule, Einbau von Waschbecken, Ersatz des Bewegungsraumes , barrierefreier Umbau des J-WC, Einbau von Lamellen und Insektenschutzgittern, Datenleitungen	78.028,85	70.225,97	0,00	33.452,56	39.759,28	0,00	4.817,01	4.817,01		78.028,85	78.028,85	0,00	Weddewarden	Fertiggestellt
13	Umbau Oberschule, Sanierung Fachräume Heinrich-Heine Schule	750.000,00	675.000,00	0,00	240.012,80	288.200,87	156.796,06	6.053,39	64.990,27		750.000,00	691.063,12	58.936,88	Leherheide	Projekt befindet sich in der Ausführung.
14	Innenraumsanierung Humboldtschule, energetische Sanierung der Heizungs- und Lüftungssysteme in den Turnhallen.	100.000,00	90.000,00	0,00	13.411,98	-65,60	0,00		86.653,62		100.000,00	13.346,38	86.653,62	Geestemünde	Projekt befindet sich in der Ausführung.
15	Akustik und Innenraumsanierung Johann-Gutenberg-Schule, energetische Sanierung der Heizungs- und Lüftungssysteme in den Turnhallen.	223.425,01	201.082,51	0,00	802,92	0,00	87.601,01	135.021,08	135.021,08		223.425,01	223.425,01	0,00	Leherheide	Fertiggestellt
16	Innenraumsanierung, Sanitär, Oberschule Geestemünde	136.840,01	123.156,01	0,00	115.603,96	21.236,05	0,00	0,00	0,00		136.840,01	136.840,01	0,00	Geestemünde	Fertiggestellt
17	Fenster- und Fassadensanierung, Aula, Dach Gebäude HDK, Paula-Modersohn-Schule, energetische Sanierung der Heizungs- und Lüftungssysteme in den Turnhallen.	563.000,00	506.700,00	0,00	542,08	216.887,55	98.455,06		247.115,31		563.000,00	315.884,69	247.115,31	Wulsdorf	Dach fertiggestellt, Turnhalle befindet sich in der Planung
18	Fenster- und Fassadensanierung, Brandschutz Schule am Leher Markt	452.999,03	407.699,13	0,00	213.926,08	127.127,45	24.664,31	20.069,66	87.281,19		452.999,03	385.787,50	67.211,53	Lehe	Projekt befindet sich in der Ausführung. Mit dem Seantor für Finanzen abgestimmte Mittelverschiebung von Restgeldern aus lfd. Nr. 1, 9, 12, 15, 19, 23, 27 und 28 nach 18, damit die Fenster- und Fassadensanierung durchgeführt werden kann.
19	Naturkunderäume 15+165, Lehrküche, SZ Carl-von-Ossietzky	163.509,53	147.158,58	0,00	0,00	114.188,38	49.321,15		0,00		163.509,53	163.509,53	0,00	Geestemünde	Fertiggestellt
20	Nat-Räume, Lehrküche, Wilhelm-Raabe-Schule, energetische Sanierung der Heizungs- und Lüftungssysteme in den Turnhallen.	400.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	181.538,87	106.660,78	218.461,13		400.000,00	288.199,65	111.800,35	Geestemünde	Projekt befindet sich in der Ausführung.
21	Akustik Lloyd Gymnasium Wienerstraße	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.159,07	200.000,00		200.000,00	65.159,07	134.840,93	Mitte	Projekt befindet sich in der Ausführung.
22	Akustik Lloyd Gymnasium Grazer Straße	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459,01	200.000,00		200.000,00	9.459,01	190.540,99	Mitte	Projekt befindet sich in der Ausführung.

Idt. Nr.	Kurzbeschreibung	förderfähige Kosten	Bundesbeteiligung	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert gesamt	IST gesamt	Restsumme gesamt	Stadtteil	Bemerkung
23	Fenster- und Fassadensanierung, SZ Carl-von Ossietzky, GyO	449.999,99	404.999,99	16.031,29	65.829,85	7.612,43	330.637,53	29.888,89	29.888,89		449.999,99	449.999,99	0,00	Geestemünde	Fertiggestellt
24	Innenraumsanierung, SZ Geschwister Scholl GyO	300.000,00	270.000,00	56.240,35	53.459,34	169.655,33	20.644,98		0,00		300.000,00	300.000,00	0,00	Mitte	Fertiggestellt
25	Fenster- und Fassadensanierung, Dach Abendschule, Fachraum 114 Physik, Kaufmännische Lehranstalten	1.500.000,00	1.350.000,00	0,00	139.820,19	826.892,18	239.688,99	251.314,53	293.598,64		1.500.000,00	1.457.715,89	42.284,11	Mitte	Projekt befindet sich in der Ausführung.
26	Innenraumsanierung, SZ Carl-von Ossietzky, BS DGG	400.000,00	360.000,00	11.816,54	74.851,21	91.977,44	180.160,06	35.058,55	41.194,75		400.000,00	393.863,80	6.136,20	Geestemünde	Projekt befindet sich in der Ausführung.
27	Innenraumsanierung, SZ Carl-von Ossietzky, BST	399.996,91	359.997,22	6.623,72	0,00	6.092,56	348.178,67	39.101,96	39.101,96		399.996,91	399.996,91	0,00	Geestemünde	Fertiggestellt
28	Energetische Fenstersanierung Werkstattschule Dep. Süd, Demontage und Entsorgung von 44 Holzfenstern, Lieferung und Montage von 44 Kunststofffenstern ca. 2,05m x 2,25m, Sonnenschutzverglasung, U-Wert der Gesamtkonstruktion: 1,3 W/(m²K)	93.664,39	84.297,95	1.524,37	55.743,25	24.934,40	2.352,35	9.110,02	9.110,02		93.664,39	93.664,39	0,00	Geestemünde	Fertiggestellt
29	Sanierung der technischen Anlagen im Sportzentrum des SZ Carl v. Ossietzky durch Schadstoffsanierung im Schwimmbadteknikkeller, Betonsanierung des Beckens, Erneuerung der Lüftungsanlagen, Sanierung der Schwimmbadtechnik, der Heizungsverteilung, der Elektroinstallation, der Kalt- und Warmwasserverteilung und der MSR-Technik sowie Innensanierung von Bad und Duschen.	500.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.901,57	500.000,00		500.000,00	173.901,57	326.098,43	Geestemünde	Projekt befindet sich in der Ausführung.
		9.428.000,00	8.485.200,00	134.174,02	1.199.358,98	2.316.686,33	2.198.349,19	1.474.180,46	3.579.431,48	0,00	9.428.000,00	7.322.748,98	2.105.251,02		