

lfd. Nr.	Gemeinde	Kurzbeschreibung	förderfähige Kosten	Bundesbeteiligung	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert gesamt	IST gesamt	Restsumme gesamt	Stadtteil	Bemerkungen
1	Bremerhaven	Innenraum Sanierung Allmersschule	75.000,00	67.500,00	0,00	35.368,71	21.891,51			75.000,00	57.260,22	17.739,78	Geestemünde	Fertiggestellt, Restmittelverwendung evtl. für die Karl-Marx-Schule (nach Änderung Portfolio)
2	Bremerhaven	Sanierung/Umbau Altwulsdorfer Schule	60.000,00	54.000,00	0,00	270,00	52.230,00			60.000,00	52.500,00	7.500,00	Wulsdorf	Fertiggestellt, Restmittelverwendung evtl. für die Karl-Marx-Schule (nach Änderung Portfolio)
3	Bremerhaven	Fenster- und Fassadensanierung Amerikanische Schule	250.000,00	225.000,00	0,00	62.673,21	141.631,37			250.000,00	204.304,58	45.695,42	Lehe	Restbetrag wird bis Sommerferien 2021 ausgegeben werden
4	Bremerhaven	Fassaden- und Mauerwerksanierung Fichteschule	500.000,00	450.000,00	22.463,52	14.684,41	0,00	462.852,07		500.000,00	37.147,93	462.852,07	Wulsdorf	Abstimmungen erfolgen derzeit mit Amt 40
5	Bremerhaven	Akustik und Innenraumsanierung Friedrich-Ebert-Schule	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00	Leherheide	Abstimmungen erfolgen derzeit mit Amt 40
6	Bremerhaven	Sanierung Sanitär und Innenraum Fritz-Husmannschule	150.000,00	135.000,00	0,00	3.572,98	35.648,20			150.000,00	39.221,18	110.778,82	Leherheide	In der Ausführung, Abrechnung vermutlich bis 12.2021
7	Bremerhaven	Innenraumsanierung Brandschutz Fritz-Reuter-Schule	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00	Geestemünde	In Planung - Ausführung Sommerferien 2021, Abrechnung vermutlich bis 12.2021
8	Bremerhaven	Brandschutz und Innenraumsanierung Gaußschulen I +II	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00	Lehe	Abstimmungen erfolgen derzeit mit Amt 40
9	Bremerhaven	Fenster- und Fassadensanierung, Brandschutz Goetheschule	200.000,00	180.000,00	0,00	9.110,02	73.843,02			200.000,00	82.953,04	117.046,96	Mitte	In der Ausführung, Abrechnung vermutlich bis 12.2021
10	Bremerhaven	Mensa Karl-Marx-Schule	1.200.000,00	1.080.000,00	19.474,23	66.223,43	12.277,90			1.200.000,00	97.975,56	1.102.024,44	Leherheide	Unterfinanziert, Klärung mit Amt 40
11	Bremerhaven	Innenraumsanierung Pestalozzischule	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00	Mitte	Abstimmungen erfolgen derzeit mit Amt 40
12	Bremerhaven	Akustik und Innenraumsanierung Anne-Frank-Schule	100.000,00	90.000,00	0,00	33.452,56	39.759,28			100.000,00	73.211,84	26.788,16	Weddewarden	Fertiggestellt, Abrechnung vermutlich bis 12.2021
13	Bremerhaven	Umbau Oberschule, Sanierung Fachräume Heinrich-Heine Schule	750.000,00	675.000,00	0,00	240.012,80	259.155,15			750.000,00	499.167,95	250.832,05	Leherheide	In der Ausführung, Abrechnung vermutlich bis 12.2021
14	Bremerhaven	Innenraumsanierung Humboldtschule	100.000,00	90.000,00	0,00	13.411,98	-65,60			100.000,00	13.346,38	86.653,62	Geestemünde	Abstimmungen erfolgen derzeit mit Amt 40
15	Bremerhaven	Akustik und Innenraumsanierung Johann-Gutenberg-Schule	200.000,00	180.000,00	0,00	802,92	0,00	199.197,08		200.000,00	802,92	199.197,08	Leherheide	Abstimmungen erfolgen derzeit mit Amt 40
16	Bremerhaven	Innenraumsanierung, Sanitär, Oberschule Geestemünde	150.000,00	135.000,00	0,00	115.603,96	21.236,05			150.000,00	136.840,01	13.159,99	Geestemünde	Fertiggestellt, Restmittelverwendung evtl. für die Karl-Marx-Schule (nach Änderung Portfolio)
17	Bremerhaven	Fenster- und Fassadensanierung, Aula, Dach Gebäude HDK, Paula-Modersohn-Schule	563.000,00	506.700,00	0,00	542,08	102.672,69			563.000,00	103.214,77	459.785,23	Wulsdorf	In der Ausführung, Abrechnung vermutlich bis 12.2021
18	Bremerhaven	Fenster- und Fassadensanierung, Brandschutz Schule am Leher Markt	400.000,00	360.000,00	0,00	213.926,08	104.745,06			400.000,00	318.671,14	81.328,86	Lehe	Fertiggestellt, Abrechnung vermutlich bis 12.2021
19	Bremerhaven	Naturkunderäume 15+165, Lehrküche, SZ Carl-von-Ossietzky	180.000,00	162.000,00	0,00	0,00	21.474,41			180.000,00	21.474,41	158.525,59	Geestemünde	In der Ausführung, Abrechnung vermutlich bis 12.2021
20	Bremerhaven	Sanitär, Nat-Räume, Lehrküche, Wilhelm-Raabe-Schule	400.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00			400.000,00	0,00	400.000,00	Geestemünde	Abstimmungen erfolgen derzeit mit Amt 40
21	Bremerhaven	Akustik Lloyd Gymnasium Wienerstraße	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00	Mitte	Abstimmungen erfolgen derzeit mit Amt 40
22	Bremerhaven	Akustik Lloyd GymnasiumGrazer Straße	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00	Mitte	Abstimmungen erfolgen derzeit mit Amt 40
23	Bremerhaven	Fenster- und Fassadensanierung, SZ Carl-von Ossietzky, GyO	450.000,00	405.000,00	16.031,29	65.829,85	7.612,43			450.000,00	89.473,57	360.526,43	Geestemünde	In der Ausführung, Abrechnung vermutlich bis 12.2021
24	Bremerhaven	Innenraumsanierung, SZ Geschwister Scholl GyO	300.000,00	270.000,00	56.240,35	53.459,34	141.753,54			300.000,00	251.453,23	48.546,77	Mitte	Fertiggestellt, Abrechnung vermutlich bis 12.2021
25	Bremerhaven	Fenster- und Fassadensanierung, Dach Abendschule, Fachraum 114 Physik, Kaufmännische Lehranstalten	1.500.000,00	1.350.000,00	0,00	139.820,19	667.814,11			1.500.000,00	807.634,30	692.365,70	Mitte	Bauliche Fertigstellung vermutlich 12.2020, Abrechnung vermutlich bis 12.2021
26	Bremerhaven	Innenraumsanierung, SZ Carl-von Ossietzky, BS DGG	400.000,00	360.000,00	11.816,54	74.851,21	91.977,44			400.000,00	178.645,19	221.354,81	Geestemünde	In der Ausführung, Abrechnung vermutlich bis 12.2021
27	Bremerhaven	Innenraumsanierung, SZ Carl-von Ossietzky, BST	400.000,00	360.000,00	6.623,72	0,00	6.092,56			400.000,00	12.716,28	387.283,72	Geestemünde	In der Ausführung, Abrechnung vermutlich bis 12.2021
28	Bremerhaven	Fenstersanierung Werkstattschule Dep. Süd	100.000,00	90.000,00	1.524,37	55.743,25	947,24			100.000,00	58.214,86	41.785,14	Geestemünde	Fertiggestellt, Abrechnung vermutlich bis 12.2021
			9.428.000,00	8.485.200,00	134.174,02	1.199.358,98	1.802.696,36			9.428.000,00	3.136.229,36	6.291.770,64		