

Übersicht über die vom Wirtschaftsbetrieb "Seestadt Immobilien" umzusetzenden Projekte nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I (KInvFG I)

(Gesamtvolumen für die Stadt Bremerhaven gemäß Senatsbeschluss vom 21.07.2015 = 8,616 Mio. €)

Magistratsbeschluss vom 11.11.2015 zur Magistratsvorlage Nr. II/74/2015
Beschluss Finanz- und Wirtschaftsausschuss vom 15.12.2015 zur Vorlage Nr. 19/2015

Ifd. Nr.	Maßnahme/Projekt	Förderbereich gem. KInvFG	beschlossene Förderung einschl. Veränderungen/ Mittelumwidmungen in Euro	IST 2016 in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro	IST 2020 in Euro	noch verfügbar 2021 in Euro	Projektstatus 0 = geplant 1 = Plan.mittel 2 = freigegeben 3 = Ausschreib. 4 = Baubeginn 5 = Abschluss 6 = VN an Bremen 7 = beendet
1.	Energetische Fenstersanierung an städtischen Schulgebäuden (Gesamtvolumen 900 T€)	§ 3 Satz 1 Nr. 2 b, Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur								
	<i>hierunter</i>									
a)	Paula-Modersohn-Schule; energetische Fenstersanierung, Maßnahme beendet.		100.000,00	100.000,00			0,00		0,00	7
b)	Fritz-Husmann-Schule; energetische Fenstersanierung, Maßnahme beendet.		40.283,28	9.173,82	30.786,97	322,49	0,00		-0,00	7
c)	Schule am Leher Markt; energetische Fenstersanierung, Maßnahme beendet.		121.904,20	121.904,20			0,00		0,00	7
d)	Surheider Schule; energetische Fenstersanierung, Maßnahme beendet.		70.000,00				69.908,16	91,84	-0,00	7
e)	Johann-Gutenberg-Schule; energetische Fenstersanierung, Beginn: 01.06.2017, Ende: 31.12.2021		150.000,00		85.210,46		0,00	62.744,02	2.045,52	4
f)	Goetheschule; energetische Fenstersanierung, Beginn: 01.08.2018, Ende: 31.12.2021		80.000,00				0,00	57.679,88	22.320,12	4
g)	Amerikanische Schule; energetische Fenstersanierung, Maßnahme beendet.		50.000,00				48.129,06	1.870,94	0,00	7
h)	Fritz-Reuter-Schule; energetische Fenstersanierung, Beginn: 01.06.2018, Ende: 31.12.2021		277.974,39			67.134,09	181.153,56		29.686,74	5
2.	Schulzentrum Bürgermeister Smidt - Kaufm. Lehranstalten, Energetische Teilsanierung, Beginn: 04.01.2018, Ende: 31.04.2021	§ 3 Satz 1 Nr. 2 b, Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur	1.466.000,00			83,18	120.643,96	688.173,45	657.099,41	4
3.	Energetische Sanierung der Außenhülle und Austausch von Fenstern in der Kindertagesstätte Robert-Blum-Str., Beginn: 04.01.2018, Ende: 31.12.2021	§ 3 Satz 1 Nr. 2 a, Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur	300.000,00				0,00	300.000,00	0,00	6
4.	Schulzentrum Carl von Ossietzky - Berufliche Schule für Technik, Energetische Teilsanierung, Beginn: 01.08.2016, Ende: 31.12.2021	§ 3 Satz 1 Nr. 2 b, Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur	2.200.000,00	53.126,00	680.244,61	456.510,97	814.171,74	56.355,22	139.591,46	6
5.	Energetische Dachsanierung an städtischen Schulgebäuden (Gesamtvolumen 500 T€)	§ 3 Satz 1 Nr. 2 b, Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur							0,00	
	<i>hierunter</i>									
a)	Pestalozzischule; energetische Dachsanierung, Maßnahme beendet.		198.682,49	35.603,56	135.325,11	27.753,82	0,00		0,00	7
b)	Schule Am Leher Markt dep. Lange Str.; energetische Dachsanierung, Maßnahme beendet.		181.618,50		167.956,21	13.662,29	0,00		0,00	7
c)	Fritz-Reuter-Schule; energetische Dachsanierung, Beginn: 15.01.2018, Ende: 31.12.2019		72.025,61			23.420,40	40.845,15	7.760,06	-0,00	4
6.	Energetische Sanierung von Sporthallen und Sportheimen - Oskar-Drees-Halle - , Maßnahme beendet.	§ 3 Satz 1 Nr. 1 e und Nr. 2 b, Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen und von Einrichtungen der Schulinfrastruktur	400.000,00	985,20	299.014,00	100.000,80	0,00		-0,00	7

lfd. Nr.	Maßnahme/Projekt	Förderbereich gem. KInvFG	beschlossene Förderung einschl. Veränderungen/ Mittelumwidmungen in Euro	IST 2016 in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro	IST 2020 in Euro	noch verfügbar 2021 in Euro	Projektstatus 0 = geplant 1 = Plan.mittel 2 = freigegeben 3 = Ausschreib. 4 = Baubeginn 5 = Abschluss 6 = VN an Bremen 7 = beendet
7.	Energetische Sanierung von Freizeiteinrichtungen im Bereich Jugendförderung - Freizeittreff Eckernfeld -, Maßnahme beendet.	§ 3 Satz 1 Nr. 1 e, Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen	17.481,34			19.681,34	0,00	-2.200,00	0,00	7
8.	Schulzentrum Carl von Ossietzky Sportzentrum, Energetische Sanierung der Technik in der Turnhalle, Beginn: 04.01.2018, Ende: 30.09.2021	§ 3 Satz 1 Nr. 2 b, Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur	250.000,00			2.570,40	7.029,97	47.392,04	193.007,59	4
9.	Schulzentrum Geschwister Scholl, Energetische Sanierung der Außenhülle, Maßnahme beendet.	§ 3 Satz 1 Nr. 2 b, Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur	1.000.000,00			642.645,67	357.354,33		-0,00	7
10.	Anbau eines Differenzierungs- und Therapieraumes an die Kindertagesstätte Batteriestr. (Antrag Dezernat III), Maßnahme beendet.	§ 3 Satz 1 Nr. 2 a, Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur	250.000,00	66.315,37	183.063,78	620,85	0,00		0,00	7
11.	Anbau eines Differenzierungs- und Therapieraumes an die Kindertagesstätte Braunstr. (Antrag Dezernat III), Beginn: 01.01.2018, Ende: 31.06.2021	§ 3 Satz 1 Nr. 2 a, Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur	250.000,00			3.013,30	9.353,40	1.500,00	236.133,30	4
12.	Schulzentrum Carl von Ossietzky - Berufliche Schule für Dienstleistung, Gewerbe und Gestaltung, Energetische Sanierung der Fassade, Maßnahme beendet.	§ 3 Satz 1 Nr. 2 b, Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur	900.000,00	249.798,26	650.201,74		0,00		0,00	7
13.	Büro- und Aufenthaltsräume im Spielpark Leherheide-energetische Sanierung - Ersatzbau, Beginn: 01.01.2019, Ende: 31.12.2021	§ 3 Satz 1 Nr. 1 e, Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen	180.318,66				0,00	116.001,76	64.316,90	6
14.	Schulzentrum Carl von Ossietzky - Berufliche Schule für Dienstleistung, Gewerbe und Gestaltung, Energetische Teilsanierung der Heizungsanlage, Beginn: 01.01.2019, Ende: 31.12.2021	§ 3 Satz 1 Nr. 2 b, Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur	59.711,53				0,00		59.711,53	3
		GESAMT	8.616.000,00	636.906,41	2.231.802,88	1.357.419,60	1.648.589,33	1.337.369,21	1.403.912,57	

Anmerkungen:

Die "grau" unterlegten Projekte sind nach Mitteilung des Wirtschaftsbetriebes "Seestadt Immobilien" vom 25.03.2021 beendet.

Die Überschreitung des Planansatzes 2016 beim Projekt "Schule am Leher Markt; energetische Fenstersanierung" (lfd. Nr. 1c) in Höhe von 21.904,20 € soll lt. Mitteilung des Wirtschaftsbetriebes "Seestadt Immobilien" vom 08.02.2017 durch entsprechende Einsparungen beim Projekt "Fritz-Husmann-Schule; energetische Fenstersanierung" (lfd. Nr. 1b) kompensiert werden.

Für das Projekt Nr. 13. "Büro- und Aufenthaltsräume im Spielpark Leherheide - energetische Sanierung - Ersatzbau" (Gesamtvolumen ca. 280 T€) wurden zur Teilfinanzierung 180 T€ des Projektes Nr. 7. "Energetische Sanierung Freizeittreff Eckernfeld" herangezogen (Beschlüsse Magistrat v. 19.12.2018 u. FWA v. 26.02.2019).

Für das Projekt Nr. 14. "SZ CvO - BSDGG, energetische Teilsanierung der Heizungsanlage" (Gesamtvolumen ca. 56 T€) wurden zur Finanzierung die Restmittel gemäß Beschlüsse Magistrat v. 10.04.2019 u. FWA v. 26.04.2019 bei den Projekten:

Nr. 1b "Fritz-Husmann-Schule, energetische Fenster- und Türensanierung" = 37.812,52 €,

Nr. 5a "Pestalozzischule, energetische Dachsanierung" = 1.317,51 € und

Nr. 5b "Schule Am Leher Markt, Dependance Lange Straße, energetische Dachsanierung" = 17.843,22 € herangezogen.

Weitere Mittelumwidmungen wurden lt. E-Mail des Wirtschaftsbetriebes "Seestadt Immobilien" vom 25.11.2020 wie folgt vorgenommen:

Der Budgetrahmen für das Projekt Nr. 1h "Fritz-Reuter-Schule, energetische Fenstersanierung" wurde um 27.974,39 € erhöht. Deckung aus Projekt Nr. 5c "Fritz-Reuter-Schule, energetische Dachsanierung"

Der Budgetrahmen für das Projekt Nr. 5b "Schule Am Leher Markt, Dependance Lange Straße, energetische Dachsanierung" wurde um 538,28 € reduziert und zum Projekt Nr. 14 "SZ CvO energetische Teilsanierung Heizungsanlage" verlagert.

Der Budgetrahmen für das Projekt Nr. 7 "Energetische Sanierung von Freizeiteinrichtungen, Freizeittreff Eckernfeld" wurde um 2.200 € zugunsten des Projektes Nr. 14 "SZ CvO energetische Teilsanierung Heizungsanlage" reduziert.