

Ifd. Nr.	Gemeinde	Kurzbeschreibung	förderfähige Kosten	Bundesbeteiligung	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert gesamt	IST gesamt	Restsumme gesamt	Stadtteil	Bemerkungen
1	Bremerhaven	Innenraum Sanierung Allmersschule	63.000,00	56.700,00	0,00	35.368,71	21.891,51	0,00	5.739,78	0,00	0,00	63.000,00	57.260,22	5.739,78	Geestemünde	Fertiggestellt, Endabrechnung voraussichtlich bis 12.2021
2	Bremerhaven	Sanierung/Umbau Altwulsdorfer Schule	54.530,78	49.077,70	0,00	270,00	54.530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	54.530,78	54.530,78	0,00	Wulsdorf	Fertiggestellt
3	Bremerhaven	Fenster- und Fassadensanierung Amerikanische Schule	250.000,00	225.000,00	0,00	62.673,21	146.597,07	40.729,72	40.729,72	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Lehe	Fertiggestellt
4	Bremerhaven	Fassaden- und Mauerwerksanierung Fichteschule	500.000,00	450.000,00	22.463,52	14.684,41	0,00	0,00	100.000,00	362.852,07	0,00	500.000,00	37.147,93	462.852,07	Wulsdorf	In Planung, Ausführung bis Ende Sommerferien 2022, Abrechnung voraussichtlich 12.2023
5	Bremerhaven	Akustik und Innenraumsanierung Friedrich-Ebert-Schule	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Leherheide	Abstimmungen erfolgen derzeit mit dem Schulamt
6	Bremerhaven	Sanierung Sanitär und Innenraum Fritz-Humannschule	150.000,00	135.000,00	0,00	3.572,98	39.571,56	53.488,74	106.855,46	0,00	0,00	150.000,00	96.633,28	53.366,72	Leherheide	In der Ausführung, Abrechnung voraussichtlich bis 12.2021
7	Bremerhaven	Innenraumsanierung Brandschutz Fritz-Reuter-Schule	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	8.915,72	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.915,72	191.084,28	Geestemünde	In der Ausschreibungsphase, Ausführung Sommerferien 2021, Abrechnung voraussichtlich 09.2022
8	Bremerhaven	Brandschutz und Innenraumsanierung Gaußschulen I +II	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	6.535,64	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.535,64	193.464,36	Lehe	In der Ausschreibungsphase, Ausführung Sommerferien 2021, Abrechnung voraussichtlich 09.2022
9	Bremerhaven	Fenster- und Fassadensanierung, Brandschutz Goetheschule	200.000,00	180.000,00	0,00	9.110,02	109.619,97	80.380,03	81.270,01	0,00	0,00	200.000,00	199.110,02	889,98	Mitte	In der Ausführung, Abrechnung voraussichtlich bis 12.2021
10	Bremerhaven	Karl-Marx-Schule, energetische Sanierung der Heizungs- und Lüftungssysteme in den Turnhallen	180.000,00	162.000,00	19.474,23	66.223,43	12.277,90	15.205,20	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	113.180,76	66.819,24	Leherheide	Maßnahme soll in 2021 zum Abschluss gebracht werden
11	Bremerhaven	Innenraumsanierung Pestalozzischule	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Mitte	Abstimmungen erfolgen derzeit mit dem Schulamt
12	Bremerhaven	Akustik und Innenraumsanierung Anne-Frank-Schule	100.000,00	90.000,00	0,00	33.452,56	39.759,28	0,00	26.788,16	0,00	0,00	100.000,00	73.211,84	26.788,16	Weddewarden	Fertiggestellt, Abrechnung voraussichtlich bis 12.2021
13	Bremerhaven	Umbau Oberschule, Sanierung Fachräume Heinrich-Heine Schule	750.000,00	675.000,00	0,00	240.012,80	288.200,87	156.459,04	221.786,33	0,00	0,00	750.000,00	684.672,71	65.327,29	Leherheide	In der Ausführung, Abrechnung voraussichtlich bis 06.2022
14	Bremerhaven	Innenraumsanierung Humboldtschule, energetische Sanierung der Heizungs- und Lüftungssysteme in den Turnhallen	100.000,00	90.000,00	0,00	13.411,98	-65,60	0,00	0,00	86.653,62	0,00	100.000,00	13.346,38	86.653,62	Geestemünde	Abstimmungen erfolgen derzeit mit dem Schulamt
15	Bremerhaven	Akustik und Innenraumsanierung Johann-Gutenberg-Schule, energetische Sanierung der Heizungs- und Lüftungssysteme in den Turnhallen	230.629,21	207.566,29	0,00	802,92	0,00	121,83	229.704,46	0,00	0,00	230.629,21	924,75	229.704,46	Leherheide	Abstimmungen erfolgen derzeit mit Amt 40
16	Bremerhaven	Innenraumsanierung, Sanitär, Oberschule Geestemünde	136.840,01	123.156,01	0,00	115.603,96	21.236,05	0,00	0,00	0,00	0,00	136.840,01	136.840,01	0,00	Geestemünde	Fertiggestellt
17	Bremerhaven	Fenster- und Fassadensanierung, Aula, Dach Gebäude HDK, Paula-Modersohn-Schule, energetische Sanierung der Heizungs- und Lüftungssysteme in den Turnhallen	563.000,00	506.700,00	0,00	542,08	216.887,55	98.209,94	98.209,94	247.360,43	0,00	563.000,00	315.639,57	247.360,43	Wulsdorf	In der Ausführung, Abrechnung vermutlich bis 12.2023
18	Bremerhaven	Fenster- und Fassadensanierung, Brandschutz Schule am Leher Markt	400.000,00	360.000,00	0,00	213.926,08	127.127,45	24.664,31	58.946,47	0,00	0,00	400.000,00	365.717,84	34.282,16	Lehe	In der Ausführung, Abrechnung voraussichtlich bis 12.2021
19	Bremerhaven	Naturkunderäume 15+165, Lehrküche, SZ Carl-von-Ossietsky	180.000,00	162.000,00	0,00	0,00	114.188,38	47.317,54	65.811,62	0,00	0,00	180.000,00	161.505,92	18.494,08	Geestemünde	Fertiggestellt, Endabrechnung voraussichtlich bis 12.2021
20	Bremerhaven	Wilhelm-Raabe-Schule, Sanitär, Nat-Räume, Lehrküche, energetische Sanierung der Heizungs- und Lüftungssysteme in den Turnhallen	400.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	50.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	Geestemünde	Abstimmungen erfolgen derzeit mit dem Schulamt
21	Bremerhaven	Akustik Lloyd Gymnasium Wienerstraße	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	Mitte	Abstimmungen erfolgen derzeit mit dem Schulamt
22	Bremerhaven	Akustik Lloyd GymnasiumGrazer Straße	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	Mitte	Abstimmungen erfolgen derzeit mit dem Schulamt
23	Bremerhaven	Fenster- und Fassadensanierung, SZ Carl-von-Ossietsky, GyO	450.000,00	405.000,00	16.031,29	65.829,85	7.612,43	15.763,36	360.526,43	0,00	0,00	450.000,00	105.236,93	344.763,07	Geestemünde	In der Ausführung, Abrechnung voraussichtlich bis 12.2022
24	Bremerhaven	Innenraumsanierung, SZ Geschwister Scholl GyO	300.000,00	270.000,00	56.240,35	53.459,34	169.655,33	20.644,98	20.644,98	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Mitte	Fertiggestellt
25	Bremerhaven	Fenster- und Fassadensanierung, Dach Abendschule, Fachraum 114 Physik, Kaufmännische Lehranstalten	1.500.000,00	1.350.000,00	0,00	139.820,19	826.892,18	102.189,76	533.287,63	0,00	0,00	1.500.000,00	1.068.902,13	431.097,87	Mitte	Bauliche Fertigstellung voraussichtlich 07.2021, Abrechnung voraussichtlich 07.2022
26	Bremerhaven	Innenraumsanierung, SZ Carl-von-Ossietsky, BS DGG	400.000,00	360.000,00	11.816,54	74.851,21	91.977,44	45.999,76	221.354,81	0,00	0,00	400.000,00	224.644,95	175.355,05	Geestemünde	In der Ausführung, Abrechnung voraussichtlich bis 12.2022
27	Bremerhaven	Innenraumsanierung, SZ Carl-von-Ossietsky, BST	400.000,00	360.000,00	6.623,72	0,00	6.092,56	158.185,38	387.283,72	0,00	0,00	400.000,00	170.901,66	229.098,34	Geestemünde	In der Ausführung, Abrechnung voraussichtlich bis 12.2022
28	Bremerhaven	Fensteranierung Werkstattschule Dep. Süd	100.000,00	90.000,00	1.524,37	55.743,25	24.934,40	2.352,35	17.797,98	0,00	0,00	100.000,00	84.554,37	15.445,63	Geestemünde	Fertiggestellt, Endabrechnung voraussichtlich bis 12.2021
29	Bremerhaven	Sanierung der technischen Anlagen im Schwimmbad des SZ Carl von Ossietsky	1.020.000,00	918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	500.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00		Maßnahme soll in 2022 zum Abschluss gebracht werden
			<b>9.428.000,00</b>	<b>8.485.200,00</b>	<b>134.174,02</b>	<b>1.199.358,98</b>	<b>2.318.987,11</b>	<b>877.163,30</b>	<b>4.286.737,50</b>	<b>1.586.866,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.428.000,00</b>	<b>4.529.413,41</b>	<b>4.898.586,59</b>		