

SACHSTAND BAUFELD 1 EINSCHLIEßLICH KINDERKLINIK

Thomas Kruse
Geschäftsführer

Was bisher geschah!

- Erste Hinweise auf Probleme bei der Versorgung in der Ameos-Kinderklinik, insbesondere der Neonatologie, 2017
- Versorgungsengpässe bei der Ameos-Kinderklinik um die Jahreswende 2018 / 2019
- Entscheidung der Gesundheitssenatorin im April 2019, den Versorgungsauftrag an das KBR zu übergeben
- Vertreter des Landes, der Stadt Bremerhaven, der Kostenträger und der Geschäftsführung des KBR begrüßen die Entscheidung
- Die Übernahme des Versorgungsauftrages muss zum 01.01.2020 erfolgen, damit die Kinder in der Kinderklinik weiter behandelt werden können
- Mit der Übernahme des Versorgungsauftrags waren und sind Investitionen notwendig

Was bisher geschah!

- Im Sommer 2019 wurden zwei Machbarkeitsstudien der senatorischen Behörde zwecks Genehmigung vorgelegt:
 - Übergangslösung Kinderklinik in der alten Hautklinik (MA)
 - Endgültige Kinderklinik im Baufeld 1 (geplanter Erweiterungsbau)
- Vorzeitigem Maßnahmenbeginn wurde zugestimmt und erklärt, dass die notwendigen Baukosten übernommen werden
- Bau der Übergangs-Kinderklinik innerhalb eines Vierteljahres von September 2019 bis Dezember 2019
- Einhaltung des Kostenrahmens von 4,3 Mio €

Was bisher geschah!

- Aufnahme des Betriebs der Kinderklinik am KBR Januar 2020
- Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhielten ein Angebot zur Anstellung im KBR zu mindestens gleichen Bedingungen wie bei Ameos

Was bis heute nicht geschah!

- Das KBR ging mit 4,3 Mio € in Vorleistung im Vertrauen auf die Finanzierung durch das Land
- Seit April 2019 gibt es keine verbindliche Fördermittelzusage des Landes und folglich auch keine zusätzlichen finanziellen Mittel
- Das KBR ist mit 4,3 Mio € aus Patientengeldern in Vorleistung getreten im Vertrauen darauf, dass die Förderung schnellstmöglich wie zugesagt erfolgt
- Die endgültige Kinderklinik im Baufeld 1 führte zu einer geplanten Erweiterung um 1 Stockwerk auf 4 Stockwerke
- Bis Sommer 2020 wäre hierfür ebenfalls eine Fördermittelzusage notwendig gewesen, diese blieb aber bis heute aus

Was bis heute nicht geschah!

- Deshalb musste Baufeld 1 wieder 3-geschossig geplant werden, inkl. Kinderklinik
- Die Finanzierung wäre zu dem Zeitpunkt über die jährlichen Baupauschalen möglich gewesen, falls das Land die Förderzusage auch hierfür nicht einhält

Stand Gesundheitsausschuss November 2020

- Aufgrund der Corona-Pandemie und des Baubooms steigen die Baukosten seit Anfang 2021 über alle Gewerke
- Eine Finanzierung ist nicht mehr ohne weiteres möglich
- Das KBR geht mittlerweile von mindestens 35 Mio € Gesamtkosten aus

Was bis heute nicht geschah!

- Sollten die Baukosten jedoch darüber hinaus auf über 40 Mio € steigen, wäre eine Finanzierung nur noch möglich, wenn endlich die Fördermittel für die Kinderklinik in Höhe von 12,8 Mio insgesamt verbindlich zugesagt werden.
- Sollte diese Zusage nicht bis Ende 2021 erfolgen, muss das Baufeld 1 im 1.OG und 2.OG zunächst im Rohbau verbleiben
- Nur die Kinderklinik würde dann in Betrieb gehen können
- Erhebliche Leistungseinschränkungen wären die Folge
(ca. -7,5 Mio € Umsatz p.a.)
- Warum wurden bisher keine verbindlichen Förderzusagen getroffen:
 - Keine gesetzlichen Möglichkeiten → ab 2021 gegeben
 - Keine Haushaltsmittel → für 2022 und 2023 angemeldet

Was wird wohl morgen geschehen?

- Schreiben von der Geschäftsführung an Dr. Bovenschulte , Schreiben von Herrn Bürgermeister Neuhoff an Finanzsenator Strehl, Schreiben von Stadtrat Caloglu an Gesundheitssenatorin Bernhard
- Aktuelle mündliche Rückmeldung der Senatorischen Behörde, dass ggf. eine Förderzusage über die 12,8 Mio € ? Erst Ende 2022 getroffen werden kann, wenn die Haushaltsmittel genehmigt werden, weil die Deputation für Gesundheit dann erst das Investitionsprogramm 2022 beschließt
- Die Geschäftsführung droht in diesem Fall mit Baustopp

Übersicht Finanzierungsvorhaben KBR

Maßnahme	Kosten (ursprünglich)	Stand
Kinderklinik	12,8 Mio €	Keine Haushaltsmittel keine verbindliche Förderzusage Seit Mitte 2019 ausstehend
Neue Pflegeschule	14,5 Mio €	Keine Haushaltsmittel Unklare Finanzierungsstrategie Land Keine verbindliche Förderzusage Immer wieder neue Anforderungen Seit Ende 2019 ausstehend
KHZG (Digitalisierung)	5,5 Mio € (gem. Land)	Keine Haushaltsmittel Unklar wann Förderzusage Umsetzung bis Ende 2022 (Landesanteil)
Pandemiefähigkeit (Bremen Fonds) - Erweiterung IST - Iso-Station - Planung Pflegeschule	9 Mio € (gem. Land)	Keine Haushaltsmittel Erhebliche Anforderungen an Anträge Anträge bis 31.10.2021 nicht machbar Was wird gefördert ? Umsetzung bis Ende 2023, Entscheidung erst Mitte 2022 ?

Chronologie

07.12.2018 AR 55 – Unterrichtung

21.12.2018 Protokollauszug – vorübergehende Schließung NEO durch AMEOS

14.01.2019 SV Herr Kruse an Herrn Neuhoff wg. ggf. Übernahme Pädiatrie und NEO

07.02.2019 SV Abstimmung Übernahme KIKI und Versorgung Brhv.

25.02.2019 AR 56 - Unterrichtung

08.03.2019 AR 57 – Unterrichtung

29.04.2019 Memo GF – inkl. Nennung Investkosten

02.05.2019 Vorschlag Einigungspapier inkl. Finanzierungshinweis

02.05.2019 Artikel NZ inkl. Finanzierungshinweis

02.05.2019 Gespräch sen. Behörde und Zusammenfassung der Behörde inkl. Finanzierungspunkt

07.05.2019 **Antrag Sondermittel Finanzierung Herr Kruse / Herr Eggers an sen. Behörde**

15.05.2019 Mail an OB Herrn Grantz von Herrn Kruse wg. fehlende Finanzierungszusage

24.05.2019 Schreiben von Herrn Brendel sen. Behörde

24.05.2019 Anfrage per Mail Herrn Kruse bei sen. Behörde Herrn Uecker wg. Finanzierung

04.06.2019 Protokoll Lenkungsgruppe Pädiatrie v. 04.06.2019

14.06.2019 AR 58 – Unterrichtung

02.07.2019 Projektanträge an sen. Behörde

05.07.2019 Protokoll Lenkungsgruppe Pädiatrie v. 03.07.2019

05.07.2019 Genehmigung vorz. Baubeginn MA für Interimslösung (Mail Hr. Brendel)

20.07.2019 Artikel NZ u.a. KBR geht in Vorleistung

01.08.2019 SV Vorschlag Stadt Brhv. Umwidmung FöMi aus anderen Projekten für MA

02.08.2019 Machbarkeitsstudie KIKI in Baufeld I

02.08.2019 Machbarkeitsstudie KIKI in MA-Gebäude

05.08.2019 Eilentscheidungsbeschluss AR – Umbaus MA

06.08.2019 SV Herr Kruse und Herr Fischer wg. Möglichkeiten FöMi

13.08.2019 Telefonnotiz Herr Kruse / Herr Fischer - Finanzierung

16.08.2019 Antrag Änderung vorz. Baubeginn Baufeld I inkl. KIKI

16.08.2019 Protokoll Lenkungsgruppe Pädiatrie v. 12.08.2019

23.08.2019 SV vorz. Baubeginn Baufeld I inkl. KIKI (Rückl. Herr Brendel u. Antwort Herr Kruse)

23.08.2019 Schreiben GF an Senatorin Bernhard wg. Investitionskosten

02.09.2019 SV Herr Kruse / Herr Fischer – Baufeld I

02.09.2019 Ergebnisprotokoll der sen. Behörde / GF zu Baufeld I und Finanzierung

03.09.2019 Artikel NZ – fehlende Finanzierungszusage vom Land

04.09.2019 Genehmigung Änderung vorz. Baubeginn Baufeld I inkl. KIKI

06.09.2019 Fragestellungen Senat Bremen

11.09.2019 Entwurf Schreiben Herr Möckel an sen. Behörde (Herr Fischer)

17.09.2019 Rückfragen Herr Uecker

18.09.2019 Abstimmung MGF_LCO_LFA Antwort an Herrn Uecker

18.09.2019 div. Mailverkehr wegen Rückfrage Herr Uecker

18.09.2019 Antwort an Herrn Uecker

25.09.2019 **Anfrage Finanzierungszusage Gesundheitsausschuss / Senatorin**

27.09.2019 AR 59 – Unterrichtung

02.10.2019 Protokoll Lenkungsgruppe Pädiatrie v. 02.10.2019

04.10.2019 Artikel NZ – Kein Geld für Neubau KIKI

14.10.2019 Mail Senatorin Bernhard (10.10.2019) an OB Herrn Grantz

14.10.2019 Mail Herr Kruse an Senatorin Bernhard

04.11.2019 Abstimmung Schreiben KBR und Ameos an sen. Behörde wg. Übernahme AV

05.11.2019 SV - Landesbürgschaften

07.11.2019 Abgestimmt Schreiben KBR und Ameos an sen. Behörde wg. Übernahme AV

08.11.2019 Schreiben GF an Senatorin Bernhard wg. Finanzierung KIKI

12.11.2019 Schreiben an sen. Behörde zur Übernahme AV von Ameos von KBR und Ameos

14.11.2019 Zusage sen. Behörde zur Übernahme AV von Ameos

21.11.2019 SV - Landesbürgschaften

22.11.2019 Entwurf Anschreiben an Frau Willenborg wg. Antrag Landesbürgschaften

22.11.2019 SV - Landesbürgschaften

10.12.2019 Protokoll Lenkungsgruppe Pädiatrie v. 06.11.2019

12.12.2019 Protokoll Lenkungsgruppe Pädiatrie v. 12.12.2019

13.12.2019 AR 60 - Unterrichtung

02.03.2020 SV Stadt Brhv. an Senatorin Bernhard

07.09.2020 SV Herr Kruse / Herr Schröder „Gesundheitsamt“

14.09.2020 Genehmigung Änderung Baufeld I 3 oder 4 Stockwerke

07.10.2020 SV wegen Ablehnung Förderfähigkeit Neonatologie (Herr Kruse)

12.10.2020 SV wegen Ablehnung Förderfähigkeit Neonatologie

20.10.2020 Erste Berechnung Architekten zu den Kosten

23.10.2020 AR 63 - Unterrichtung

03.11.2020 Berechnung AIA und Zinsen fehlende FöMi KIKI

03.11.2020 Präsentation Herr Kruse

03.11.2020 Protokoll Behörde (06.11.20) zum Treffen bei der Behörde 03.11.2020

10.11.2020 Ermittlung des prozentualen Anteils KIKI lt. Architekten

12.11.2020 Versendung des prozentualen Anteils KIKI an Behörde

19.11.2020 SV KBR / Vollmüller wegen Bitte um Widerspruch Ablehnung FöMi Neonatologie

27.11.2020 SV Vollmüller Widerspruch FöMi Neonatologie - Ablehnung

01.12.2020 SV Herr Kruse / Bürgem. Neuhoff wegen Einzelförderung KIKI – Schreiben Behörde

01.12.2020 SV Herr Kruse / Herr Eggers wegen Einzelförderung KIKI – Schreiben Behörde

03.12.2020 SV Behörde / Vollmüller Einspruch bei Behörde Empfangsbestätigung

10.12.2020 Depu-Unterlagen aus denen die Maßnahme KIKI hervorgeht

11.12.2020 AR 64 - Unterrichtung

28.01.2021 Videokonferenz Herr Fischer, Herr Menke, Herr Kruse und Herr Eggers

12.02.2021 Tel.-Notiz Herr Eggers: Behörde meldet sich bis Ende Februar

24.02.2021 Schreiben Behörde Antrag Einzelförderung

19.03.2021 AR 65 – Unterrichtung

07.04.2021 Artikel NZ wg. fehlende Finanzierung KIKI

15.04.2021 Antwort Herr Eggers an Herr Uecker auf seine Anfrage Mittelbedarf

15.04.2021 Antwort von Herr Uecker auf Antwort seiner Anfrage Mittelbedarf

19.04.2021 Herr Kruse wg. Antwort Herr Uecker Kontaktaufnahme zu Herrn Fischer

19.04.2021 Antwort Herr Eggers an Herrn Uecker wg. Unterlagen

19.04.2021 Mail Herr Kruse an Herr Bürgermeister Neuhoff

12.05.2021 Mail Herr Kruse an Herr Bürgermeister Neuhoff

17.05.2021 Weitergabe SV Behörde/KBR an Gesundheitsamt Herr Schröder

23.06.2021 Bitte um FöMi-Bescheid Herr Kruse (vorher Herr Fischer tel. in Kenntnis gesetzt)

29.06.2021 Ablehnung FöMi-Bescheid von Herrn Fischer

29.06.2021 Herr Kruse, bitte Weiterleitung Antworten von Herrn Eggers

29.06.2021 Antwort Herr Eggers wegen Ablehnung FöMi-Bescheid Herr Fischer

01.07.2021 Antwort Herr Kruse wegen Ablehnung FöMi-Bescheid Herr Fischer

01.07.2021 Info an AR-Mitglieder wg. Mail Herr Fischer

02.07.2021 AR 67 – 02.07.2021

06.07.2021 Mitschrift der HBKG Depu Gesundheit u.a. Finanzierung KIKI

08.07.2021 NZ-Artikel sen. Behörde u.a. wg. Finanzierung KIKI

26.07.2021 Schreiben GF an Herrn Bovenschulte

28.07.2021 Mail an Herrn Fischer u. Herrn Schröder wg. Finanzierungszusage aus 2019

11.08.2021 Senatskanzlei Antwort auf Schreiben an Herrn Bovenschulte

26.08.2021 Antwort Stabsrat Strehl an Herrn Bürgermeister Neuhoff

31.08.2021 Schreiben Senatorin Bernhard Antwort auf Brief an Herrn Bovenschulte

Fazit

- Senatorische Behörde: vorzeitiger Maßnahmenbeginn auch ohne Finanzierung kein Problem
- Über 40 Mio € vom Land trotz Zusage nicht finanziert
- Fazit: Das KBR wird massiv in der Weiterentwicklung zurückgeworfen zum Nachteil der Versorgung der Bevölkerung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Unterstützung!