

Übersicht über die vom Wirtschaftsbetrieb "Seestadt Immobilien" umzusetzenden Projekte nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I (KInvFG I)

(Gesamtvolumen für die Stadt Bremerhaven gemäß Senatsbeschluss vom 21.07.2015 = 8,616 Mio. €)

Magistratsbeschluss vom 11.11.2015 zur Magistratsvorlage Nr. II/74/2015
Beschluss Finanz- und Wirtschaftsausschuss vom 15.12.2015 zur Vorlage Nr. 19/2015

lfd. Nr.	Maßnahme/Projekt	Förderbereich gem. KInvFG	beschlossene Förderung einschl. Veränderungen/ Mittelumwidmungen in Euro	IST 2016 in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro	IST 2020 in Euro	IST 2021 in Euro	noch verfügbar 2022 in Euro	Projektstatus 0 = geplant 1 = Plan.mittel 2 = freigegeben 3 = Ausschreib. 4 = Baubeginn 5 = Abschluss 6 = VN an Bremen 7 = beendet
1.	Energetische Fenstersanierung an städtischen Schulgebäuden (Gesamtvolumen 900 T€)	§ 3 Satz 1 Nr. 2 b, Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur									
	<i>hierunter</i>										
a)	Paula-Modersohn-Schule; energetische Fenstersanierung, Maßnahme beendet.		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
b)	Fritz-Husmann-Schule; energetische Fenstersanierung, Maßnahme beendet.		40.283,28	9.173,82	30.786,97	322,49	0,00	0,00	-3.390,77	3.390,77	7
c)	Schule am Leher Markt; energetische Fenstersanierung, Maßnahme beendet.		121.904,20	121.904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
d)	Surheider Schule; energetische Fenstersanierung, Maßnahme beendet.		70.000,00	0,00	0,00	0,00	69.908,16	91,84	0,00	0,00	7
e)	Johann-Gutenberg-Schule; energetische Fenstersanierung, Baumaßnahmen beendet.		150.000,00	0,00	85.210,46	0,00	0,00	62.744,02	0,00	2.045,52	5
f)	Goetheschule; energetische Fenstersanierung, Beginn: 01.08.2018, Ende der Maßnahme 31.03.2022		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.679,88	4.020,74	18.299,38	4
g)	Amerikanische Schule; energetische Fenstersanierung, Maßnahme beendet.		50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.129,06	1.870,94	0,00	0,00	7
h)	Fritz-Reuter-Schule; energetische Fenstersanierung, Beginn: 01.06.2018, Maßnahme beendet.		277.974,39	0,00	0,00	67.134,09	181.153,56	0,00	29.686,74	0,00	6
2.	Schulzentrum Bürgermeister Smidt - Kaufm. Lehranstalten, Energetische Teilsanierung, Beginn: 04.01.2018, Baumaßnahme beendet.	§ 3 Satz 1 Nr. 2 b, Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur	1.466.000,00	0,00	0,00	83,18	120.643,96	688.173,45	656.099,42	999,99	5
3.	Energetische Sanierung der Außenhülle und Austausch von Fenstern in der Kindertagesstätte Robert-Blum-Str., Beginn: 04.01.2018, Maßnahme beendet.	§ 3 Satz 1 Nr. 2 a, Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	7
4.	Schulzentrum Carl von Ossietzky - Berufliche Schule für Technik, Energetische Teilsanierung, Beginn: 01.08.2016, Baumaßnahme beendet.	§ 3 Satz 1 Nr. 2 b, Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur	2.200.000,00	53.126,00	680.244,61	456.510,97	814.171,74	56.355,22	3.570,00	136.021,46	5
5.	Energetische Dachsanierung an städtischen Schulgebäuden (Gesamtvolumen 500 T€)	§ 3 Satz 1 Nr. 2 b, Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur									
	<i>hierunter</i>										
a)	Pestalozzischule; energetische Dachsanierung,		198.682,49	35.603,56	135.325,11	27.753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7
b)	Schule Am Leher Markt dep. Lange Str.; energetische Dachsanierung, Maßnahme beendet.		181.618,50	0,00	167.956,21	13.662,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7
c)	Fritz-Reuter-Schule; energetische Dachsanierung, Beginn: 15.01.2018, Maßnahme beendet.		72.025,61	0,00	0,00	23.420,40	40.845,15	7.760,06	0,00	0,00	7
6.	Energetische Sanierung von Sporthallen und Sporthallen - Oskar-Drees-Halle -, Maßnahme beendet.	§ 3 Satz 1 Nr. 1 e und Nr. 2 b, Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen und von Einrichtungen der Schulinfrastruktur	400.000,00	985,20	299.014,00	100.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7

lfd. Nr.	Maßnahme/Projekt	Förderbereich gem. KInvFG	beschlossene Förderung einschl. Veränderungen/ Mittelumwidmungen in Euro	IST 2016 in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro	IST 2020 in Euro	IST 2021 in Euro	noch verfügbar 2022 in Euro	Projektstatus 0 = geplant 1 = Plan.mittel 2 = freigegeben 3 = Ausschreib. 4 = Baubeginn 5 = Abschluss 6 = VN an Bremen 7 = beendet
7.	Energetische Sanierung von Freizeiteinrichtungen im Bereich Jugendförderung - Freizeittreff Eckernfeld -, Maßnahme beendet.	§ 3 Satz 1 Nr. 1 e, Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen	17.481,34	0,00	0,00	19.681,34	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	7
8.	Schulzentrum Carl von Ossietzky Sportzentrum, Energetische Sanierung der Technik in der Turnhalle, Beginn: 04.01.2018, Baumaßnahme beendet.	§ 3 Satz 1 Nr. 2 b, Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur	250.000,00	0,00	0,00	2.570,40	7.029,97	47.392,04	188.049,49	4.958,10	5
9.	Schulzentrum Geschwister Scholl, Energetische Sanierung der Außenhülle, Maßnahme beendet.	§ 3 Satz 1 Nr. 2 b, Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur	1.000.000,00	0,00	0,00	642.645,67	357.354,33	0,00	0,00	-0,00	7
10.	Anbau eines Differenzierungs- und Therapieraumes an die Kindertagesstätte Batteriestr. (Antrag Dezernat III), Maßnahme beendet.	§ 3 Satz 1 Nr. 2 a, Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur	250.000,00	66.315,37	183.063,78	620,85	0,00	0,00	-0,09	0,09	7
11.	Anbau eines Differenzierungs- und Therapieraumes an die Kindertagesstätte Braunstr. (Antrag Dezernat III), Beginn: 01.01.2018, Ende der Maßnahme: 31.03.2022	§ 3 Satz 1 Nr. 2 a, Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur	250.000,00	0,00	0,00	3.013,30	9.353,40	1.500,00	121.436,64	114.696,66	4
12.	Schulzentrum Carl von Ossietzky - Berufliche Schule für Dienstleistung, Gewerbe und Gestaltung, Energetische Sanierung der Fassade, Maßnahme beendet.	§ 3 Satz 1 Nr. 2 b, Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur	900.000,00	249.798,26	650.201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
13.	Büro- und Aufenthaltsräume im Spielpark Leherheide-energetische Sanierung - Ersatzbau, Beginn: 01.01.2019, Maßnahme beendet.	§ 3 Satz 1 Nr. 1 e, Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen	180.318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	116.001,76	64.316,90	0,00	6
14.	Schulzentrum Carl von Ossietzky - Berufliche Schule für Dienstleistung, Gewerbe und Gestaltung, Energetische Teilsanierung der Heizungsanlage, Baumaßnahme beendet.	§ 3 Satz 1 Nr. 2 b, Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur	59.711,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.622,35	53.089,18	5
		GESAMT	8.616.000,00	636.906,41	2.231.802,88	1.357.419,60	1.648.589,33	1.337.369,21	1.070.411,42	333.501,15	

Anmerkungen:

Die "grau" unterlegten Projekte sind nach Mitteilung des Wirtschaftsbetriebes "Seestadt Immobilien" vom 20.01.2022 beendet.

Die Überschreitung des Planansatzes 2016 beim Projekt "Schule am Leher Markt; energetische Fenstersanierung" (lfd. Nr. 1c) in Höhe von 21.904,20 € soll lt. Mitteilung des Wirtschaftsbetriebes "Seestadt Immobilien" vom 08.02.2017 durch entsprechende Einsparungen beim Projekt "Fritz-Husmann-Schule; energetische Fenstersanierung" (lfd. Nr. 1b) kompensiert werden.

Für das Projekt Nr. 13. "Büro- und Aufenthaltsräume im Spielpark Leherheide - energetische Sanierung - Ersatzbau" (Gesamtvolumen ca. 280 T€) wurden zur Teilfinanzierung 180 T€ des Projektes Nr. 7. "Energetische Sanierung Freizeittreff Eckernfeld" herangezogen (Beschlüsse Magistrat v. 19.12.2018 u. FWA v. 26.02.2019).

Für das Projekt Nr. 14. "SZ CvO - BSDGG, energetische Teilsanierung der Heizungsanlage" (Gesamtvolumen ca. 56 T€) wurden zur Finanzierung die Restmittel gemäß Beschlüsse Magistrat v. 10.04.2019 u. FWA v. 26.04.2019 bei den Projekten:

Nr. 1b "Fritz-Husmann-Schule, energetische Fenster- und Türensanierung" = 37.812,52 €,

Nr. 5a "Pestalozzischule, energetische Dachsanierung" = 1.317,51 € und

Nr. 5b "Schule Am Leher Markt, Dependance Lange Straße, energetische Dachsanierung" = 17.843,22 € herangezogen.

Weitere Mittelumwidmungen wurden lt. E-Mail des Wirtschaftsbetriebes "Seestadt Immobilien" vom 25.11.2020 wie folgt vorgenommen:

Der Budgetrahmen für das Projekt Nr. 1h "Fritz-Reuter-Schule, energetische Fenstersanierung" wurde um 27.974,39 € erhöht. Deckung aus Projekt Nr. 5c "Fritz-Reuter-Schule, energetische Dachsanierung"

Der Budgetrahmen für das Projekt Nr. 5b "Schule Am Leher Markt, Dependance Lange Straße, energetische Dachsanierung" wurde um 538,28 € reduziert und zum Projekt Nr. 14 "SZ CvO energetische Teilsanierung Heizungsanlage" verlagert.

Der Budgetrahmen für das Projekt Nr. 7 "Energetische Sanierung von Freizeiteinrichtungen, Freizeittreff Eckernfeld" wurde um 2.200 € zugunsten des Projektes Nr. 14 "SZ CvO energetische Teilsanierung Heizungsanlage" reduziert.