

lfd. Nr.	Gemeinde	Kurzbeschreibung	förderfähige Kosten	Bundesbeteiligung	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert gesamt	IST gesamt	Restsumme gesamt	Stadtteil	Bemerkungen
1	Bremerhaven	Innenraum Sanierung Allmersschule	63.000,00	56.700,00	0,00	35.368,71	21.891,51	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	57.260,22	5.739,78	Geestemünde	Fertiggestellt, Endabrechnung voraussichtlich bis 12.2021
2	Bremerhaven	Sanierung/Umbau Altwulsdorfer Schule	54.530,78	49.077,70	0,00	270,00	52.230,00	2.030,78	2.030,78	0,00	0,00	54.530,78	54.530,78	0,00	Wulsdorf	Fertiggestellt
3	Bremerhaven	Fenster- und Fassadensanierung Amerikanische Schule	250.000,00	225.000,00	0,00	62.673,21	146.597,07	40.729,72	40.729,72	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Lehe	Fertiggestellt
4	Bremerhaven	Fassaden- und Mauerwerksanierung Fichteschule	500.000,00	450.000,00	22.463,52	14.684,41	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	500.000,00	37.147,93	462.852,07	Wulsdorf	In Planung, Abrechnung voraussichtlich 12.2023
5	Bremerhaven	Akustik und Innenraumsanierung Friedrich-Ebert-Schule	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Leherheide	In Planung, Ausführung bis Ende der Sommerferien 2022, Abrechnung voraussichtlich 12.2023
6	Bremerhaven	Sanierung Sanitär und Innenraum Fritz-Husmannschule	150.000,00	135.000,00	0,00	3.572,98	39.571,56	53.488,74	53.488,74	53.366,72	0,00	150.000,00	96.633,28	53.366,72	Leherheide	Ausführung Frühjahr/Sommer 2022 Abrechnung Ende 2022
7	Bremerhaven	Innenraumsanierung Brandschutz Fritz-Reuter-Schule	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	189.212,20	189.212,20	10.787,80	0,00	200.000,00	189.212,20	10.787,80	Geestemünde	Ausführung voraus. 09.22, Abrechn. Ende 2022
8	Bremerhaven	Brandschutz und Innenraumsanierung Gaußschulen I +II	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	70.996,00	70.996,00	129.004,00	0,00	200.000,00	70.996,00	129.004,00	Lehe	In der Ausführung, Abrechnung voraussichtlich 09.2022
9	Bremerhaven	Fenster- und Fassadensanierung, Brandschutz Goetheschule	200.000,00	180.000,00	0,00	9.110,02	109.619,97	80.380,03	80.380,03	889,98	0,00	200.000,00	199.110,02	889,98	Mitte	In der Ausführung, Abrechnung voraussichtlich 12.2021
10	Bremerhaven	Karl-Marx-Schule, energetische Sanierung der Heizungs- und Lüftungssysteme in den Turnhallen	700.000,00	630.000,00	19.474,23	66.223,43	12.277,90	1.823,29	1.823,29	600.201,15	0,00	700.000,00	99.798,85	600.201,15	Leherheide	Maßnahme Ende 05.2022, Abrechnung folgt
11	Bremerhaven	Innenraumsanierung Pestalozzischule	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	39.649,39	39.649,39	60.350,61	0,00	100.000,00	39.649,39	60.350,61	Mitte	In der Ausführung, Abrechnung Ende 2022
12	Bremerhaven	Akustik und Innenraumsanierung Anne-Frank-Schule	100.000,00	90.000,00	0,00	33.452,56	39.759,28	0,00	0,00	26.788,16	0,00	100.000,00	73.211,84	26.788,16	Weddewarden	Fertiggestellt, Abrechnung voraussichtlich 05.2022
13	Bremerhaven	Umbau Oberschule, Sanierung Fachräume Heinrich-Heine Schule	750.000,00	675.000,00	0,00	240.012,80	288.200,87	156.796,06	156.796,06	64.990,27	0,00	750.000,00	685.009,73	64.990,27	Leherheide	In der Ausführung, Abrechnung voraussichtlich 06.2022
14	Bremerhaven	Innenraumsanierung Humboldtschule, energetische Sanierung der Heizungs- und Lüftungssysteme in den Turnhallen	100.000,00	90.000,00	0,00	13.411,98	-65,60	0,00	0,00	86.653,62	0,00	100.000,00	13.346,38	86.653,62	Geestemünde	In der Ausführung, Abrechnung voraussichtlich 12.2023
15	Bremerhaven	Akustik und Innenraumsanierung Johann-Gutenberg-Schule, energetische Sanierung der Heizungs- und Lüftungssysteme in den Turnhallen	230.629,21	207.566,29	0,00	802,92	0,00	87.601,01	87.601,01	142.225,28	0,00	230.629,21	88.403,93	142.225,28	Leherheide	Maßnahme Ende geplant: 28.02.22, Abrechnung folgt
16	Bremerhaven	Innenraumsanierung, Sanitär, Oberschule Geestemünde	136.840,01	123.156,01	0,00	115.603,96	21.236,05	0,00	0,00	0,00	0,00	136.840,01	136.840,01	0,00	Geestemünde	Fertiggestellt
17	Bremerhaven	Fenster- und Fassadensanierung, Aula, Dach Gebäude HDK, Paula-Modersohn-Schule, energetische Sanierung der Heizungs- und Lüftungssysteme in den Turnhallen	563.000,00	506.700,00	0,00	542,08	216.887,55	98.455,06	98.455,06	247.115,31	0,00	563.000,00	315.884,69	247.115,31	Wulsdorf	In der Ausführung, Abrechnung voraussichtlich 12.2023
18	Bremerhaven	Fenster- und Fassadensanierung, Brandschutz Schule am Leher Markt	400.000,00	360.000,00	0,00	213.926,08	127.127,45	24.664,31	24.664,31	0,00	0,00	400.000,00	365.717,84	34.282,16	Lehe	In der Ausführung, Abrechnung voraussichtlich 12.2021
19	Bremerhaven	Naturkunderäume 15+165, Lehrküche, SZ Carl-von-Ossietzky	180.000,00	162.000,00	0,00	0,00	114.188,38	49.321,15	49.321,15	0,00	0,00	180.000,00	163.509,53	16.490,47	Geestemünde	Fertiggestellt, Endabrechnung fertig
20	Bremerhaven	Wilhelm-Raabe-Schule, Sanitär, Nat.-Räume, Lehrküche, energetische Sanierung der Heizungs- und Lüftungssysteme in den	400.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	181.538,87	181.538,87	50.000,00	0,00	400.000,00	181.538,87	218.461,13	Geestemünde	In der Ausführung geplant Maßnahmenende 31.12.2022
21	Bremerhaven	Akustik Lloyd Gymnasium Wienerstraße	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	Mitte	In Planung, Ausführung bis Ende Sommerferien 2022, Abrechnung voraussichtlich 12.2023
22	Bremerhaven	Akustik Lloyd Gymnasium Grazer Straße	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	Mitte	In Planung, Ausführung bis Ende Sommerferien 2022, Abrechnung voraussichtlich 12.2023
23	Bremerhaven	Fenster- und Fassadensanierung, SZ Carl-von-Ossietzky, GyO	450.000,00	405.000,00	16.031,29	65.829,85	7.612,43	330.637,53	330.637,53	0,00	0,00	450.000,00	420.111,10	29.888,90	Geestemünde	In der Ausführung, Abrechnung voraussichtlich bis 12.2022
24	Bremerhaven	Innenraumsanierung, SZ Geschwister Scholl GyO	300.000,00	270.000,00	56.240,35	53.459,34	169.655,33	20.644,98	20.644,98	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Mitte	Fertiggestellt
25	Bremerhaven	Fenster- und Fassadensanierung, Dach Abendschule, Fachraum 114 Physik, Kaufmännische Lehranstalten	1.500.000,00	1.350.000,00	0,00	139.820,19	826.892,18	239.688,99	239.688,99	293.598,64	0,00	1.500.000,00	1.206.401,36	293.598,64	Mitte	In der Ausführung, Abrechnung voraussichtlich 7.2022
26	Bremerhaven	Innenraumsanierung, SZ Carl-von-Ossietzky, BS DGG	400.000,00	360.000,00	11.816,54	74.851,21	91.977,44	180.160,06	180.160,06	41.194,75	0,00	400.000,00	358.805,25	41.194,75	Geestemünde	In der Ausführung, Abrechnung voraussichtlich 12.2022
27	Bremerhaven	Innenraumsanierung, SZ Carl-von-Ossietzky, BST	400.000,00	360.000,00	6.623,72	0,00	6.092,56	348.178,67	348.178,67	0,00	0,00	400.000,00	360.894,95	39.105,05	Geestemünde	In der Ausführung, Abrechnung voraussichtlich 12.2022
28	Bremerhaven	Fensteranierung Werkstattschule Dep. Süd	100.000,00	90.000,00	1.524,37	55.743,25	24.934,40	2.352,35	2.352,35	0,00	0,00	100.000,00	84.554,37	15.445,63	Geestemünde	Fertiggestellt, Endabrechnung voraussichtlich bis 12.2021
29	Bremerhaven	SZ Carl-von-Ossietzky Sanierung der technischen Anlagen Sportzentrum	500.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	Geestemünde	In Planung, Ausführung der Maßnahme bis Ende 2022, Abrechnung voraussichtlich 2023
			9.428.000,00	8.485.200,00	134.174,02	1.199.358,98	2.316.686,33	2.198.349,19	2.198.349,19	3.107.166,29	0,00	9.428.000,00	5.848.568,52	3.579.431,48		