

Ersatzbau OSG Interimslösung - Variante B1d - Miete

Kostenschätzung Miete nach Bauabschnitten/ Jahren

Kosten pro BA und Jahr	HH 2023	HH 2024	HH 2025
BGF=864 qm			
Aufstellen	284.350,00		
Baukosten	1.130.510,00		
Miete	321.310,00	321.310,00	
Erstellung Feuerwehruzufahrt	220.000,00		
Bewirtschaftung	38.060,00	41.760,00	
Demontage			125.120,00
Demontage Technik Außenraum			99.520,00
Summe im Jahr für neue Module + Miete aus Vorjahr	1.994.230,00	363.070,00	224.640,00
			2.581.940,00

angenommene Preisanstieg pro Jahr 10%