

Vorlage Nr. XI 6/2024		
für die Sitzung des Ausschusses für öffentliche Sicherheit		
Beratung in öffentlicher Sitzung:	ja	Anzahl Anlagen: 0

Sachstandsbericht zum Neubau eines Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf

A Problem

Mit der Vorlage XI 1/2024 erfolgte im Februar der letzte Sachstandsbericht zum Neubau eines Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf.

B Lösung

Der Innenausbau sowie die technische Gebäudeausrüstung im Sozialgebäude und in der Fahrzeughalle verlaufen gem. Bauzeitenplan. Der Sozialtrakt wird voraussichtlich Ende Mai fertiggestellt sein, die Fahrzeughalle Ende Juni. Mit den Arbeiten der Außenanlagen wird ca. Mitte Mai begonnen.

Die Baukosten werden sich auf 3,8 Mio. € belaufen. Die Einweihungsfeier ist für den 20.07.2024 geplant.

C Alternativen

Keine.

D Auswirkungen des Beschlussvorschlags

Es ergeben sich gegenwärtig keine Anhaltspunkte für klimaschutzzielrelevante Auswirkungen. Eine Genderrelevanz ist festzustellen, da das bisherige Gerätehaus nur unzureichende Möglichkeiten für die Trennung von Sanitär- und Umkleibereichen vorsah.

Besondere Belange von ausländischen Mitbürger:innen, Menschen mit Behinderung oder des Sports sind nicht betroffen. Eine besondere örtliche Betroffenheit des Stadtteils Wulsdorf ist festzustellen.

E Beteiligung/Abstimmung

Seestadt Immobilien.

F Öffentlichkeitsarbeit/Veröffentlichung nach dem BremIFG

Gegen eine Veröffentlichung nach dem BremIFG bestehen keine Bedenken.

G Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für öffentliche Sicherheit nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.