

Ifd. Nr.	Kurzbeschreibung	förderfähige Kosten	Bundes- beteiligung	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	Planwert 2024	Planwert gesamt	IST gesamt	Restsumme gesamt	Stadtteil	Bemerkung
1	Innenraum Sanierung Allmerschule, Maler- und Bodenbelagsarbeiten in 6 Räumen, neuer Fußboden und Anstrich Wände, Anstrich der Wände in den Treppenhäusern Nord und Süd, Überarbeitung der Datenleitungen	62.761,05	56.484,95	0,00	35.368,71	21.891,51	0,00	5.500,83	0,00	0,00	0,00	62.761,05	62.761,05	0,00	Geestemünde	Fertiggestellt
2	Sanierung/Umbau Altwulsdorfer Schule	54.530,78	49.077,70	0,00	270,00	52.230,00	2.030,78	0,00	0,00	0,00	0,00	54.530,78	54.530,78	0,00	Wulsdorf	Fertiggestellt
3	Fenster- und Fassadensanierung Amerikanische Schule	250.000,00	225.000,00	0,00	62.673,21	146.597,07	40.729,72	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Lehe	Fertiggestellt
4	Fassaden- und Mauerwerksanierung Fichteschule	500.000,00	450.000,00	22.463,52	14.684,41	0,00	0,00	0,00	0,00	462.852,07	463.352,07	500.000,00	500.000,00	0,00	Wulsdorf	Fertiggestellt
5	Akustik und Innenraumsanierung Friedrich-Ebert-Schule	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Leherheide	Fertiggestellt
6	Sanierung Sanitär und Innenraum Fritz-Husmannschule	174.554,44	157.099,00	0,00	16.984,96	39.505,96	53.488,74	11.353,45	16.559,07	36.662,26	35.505,22	174.554,44	174.554,44	0,00	Leherheide	Fertiggestellt
7	Brandschutztechnische Ertüchtigung für das OG durch Schaffung eines 2. baulichen Rettungsweges. Von außen Erstellung eines Podests mit Treppenanlage und Umbau Fenster zur Fluchttür	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	189.212,20	10.787,80	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Geestemünde	Fertiggestellt
8	Brandschutz und Innenraumsanierung Gaußschulen I +II	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	70.996,00	129.004,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Lehe	Fertiggestellt
9	Fenster- und Fassadensanierung, Brandschutz Goetheschule	199.244,45	179.320,01	0,00	9.110,02	109.619,97	80.380,03	134,43	0,00	0,00	0,00	199.244,45	199.244,45	0,00	Mitte	Fertiggestellt
10	Karl-Marx-Schule, energetische Sanierung der Heizungs- und Lüftungssysteme in den Turnhallen.	700.000,00	630.000,00	19.474,23	66.223,43	12.277,90	1.823,29	448.365,92	128.203,18	23.632,05	23.632,05	700.000,00	700.000,00	0,00	Leherheide	Fertiggestellt
11	Innenraumsanierung Pestalozzischule	98.534,25	88.680,83	0,00	0,00	0,00	39.649,39	47.437,96	11.446,90	0,00	0,00	98.534,25	98.534,25	0,00	Mitte	Fertiggestellt
12	Akustik und Innenraumsanierung von Klassenräumen der Anne-Frank-Schule, Einbau von Waschbecken, Ersatz des Bewegungsraumes , barrierefreier Umbau des J-WC, Einbau von Lamellen und Insektenschutzgittern, Datenleitungen	78.028,85	70.225,97	0,00	33.452,56	39.759,28	0,00	4.817,01	0,00	0,00	0,00	78.028,85	78.028,85	0,00	Weddewarden	Fertiggestellt
13	Umbau Oberschule, Sanierung Fachräume Heinrich-Heine Schule	725.425,76	652.883,18	0,00	240.012,80	288.200,87	156.796,06	7.136,47	33.001,36	278,20	278,20	725.425,76	725.425,76	0,00	Leherheide	Fertiggestellt
14	Akustik und Innenraumsanierung Johann-Gutenberg-Schule, energetische Sanierung der Heizungs- und Lüftungssysteme in den Turnhallen.	223.425,01	201.082,51	0,00	802,92	0,00	87.601,01	135.021,08	0,00	0,00	0,00	223.425,01	223.425,01	0,00	Leherheide	Fertiggestellt
15	Innenraumsanierung, Sanitär, Oberschule Geestemünde	136.840,01	123.156,01	0,00	115.603,96	21.236,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.840,01	136.840,01	0,00	Geestemünde	Fertiggestellt
16	Fenster- und Fassadensanierung, Aula, Dach Gebäude HDK, Paula-Modersohn-Schule, energetische Sanierung der Heizungs- und Lüftungssysteme in den Turnhallen.	530.803,48	477.723,13	0,00	542,08	216.887,55	98.455,06	0,00	214.918,79	0,00	0,00	530.803,48	530.803,48	0,00	Wulsdorf	Fertiggestellt
17	Fenster- und Fassadensanierung, Brandschutz Schule am Leher Markt	680.657,41	612.591,67	0,00	213.926,08	127.127,45	24.664,31	19.876,88	0,00	295.062,69	294.562,69	680.657,41	680.657,41	0,00	Lehe	Fertiggestellt
18	Naturkunderäume 15+165, Lehrküche, SZ Carl-von-Ossietzky	163.509,53	147.158,58	0,00	0,00	114.188,38	49.321,15	0,00	0,00	0,00	0,00	163.509,53	163.509,53	0,00	Geestemünde	Fertiggestellt
19	Nat-Räume, Lehrküche, Wilhelm-Raabe-Schule, energetische Sanierung der Heizungs- und Lüftungssysteme in den Turnhallen.	400.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	181.538,87	166.904,46	51.556,67	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Geestemünde	Fertiggestellt

Ifd. Nr.	Kurzbeschreibung	förderfähige Kosten	Bundes- beteiligung	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	Planwert 2024	Planwert gesamt	IST gesamt	Restsumme gesamt	Stadtteil	Bemerkung
20	Akustik Lloyd Gymnasium Wienerstraße	181.094,86	162.985,37	0,00	0,00	0,00	0,00	79.776,85	24.736,53	76.581,48	76.581,48	181.094,86	181.094,86	0,00	Mitte	Fertiggestellt
21	Akustik Lloyd Gymnasium Grazer Straße	90.606,83	81.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	23.459,01	34.349,35	32.798,47	32.798,47	90.606,83	90.606,83	0,00	Mitte	Fertiggestellt
22	Fenster- und Fassadensanierung, SZ Carl-von Ossietzky, GyO	449.999,99	404.999,99	16.031,29	65.829,85	7.612,43	330.637,53	29.888,89	0,00	0,00	0,00	449.999,99	449.999,99	0,00	Geesstemünde	Fertiggestellt
23	Innenraumsanierung, SZ Geschwister Scholl GyO	300.000,00	270.000,00	56.240,35	53.459,34	169.655,33	20.644,98	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Mitte	Fertiggestellt
24	Fenster- und Fassadensanierung, Dach Abendschule, Fachraum 114 Physik, Kaufmännische Lehranstalten	1.500.000,00	1.350.000,00	0,00	139.820,19	826.892,18	239.688,99	251.314,53	37.259,90	5.024,21	5.024,21	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Mitte	Fertiggestellt
25	Innenraumsanierung, SZ Carl-von Ossietzky, BS DGG	434.822,00	391.339,80	11.816,54	74.851,21	91.977,44	180.160,06	35.058,55	0,00	40.958,20	6.136,20	434.822,00	434.822,00	0,00	Geesstemünde	Fertiggestellt
26	Innenraumsanierung, SZ Carl-von Ossietzky, BST	399.996,91	359.997,22	6.623,72	0,00	6.092,56	348.178,67	39.101,96	0,00	0,00	0,00	399.996,91	399.996,91	0,00	Geesstemünde	Fertiggestellt
27	Energetische Fenstersanierung Werkstattschule Dep. Süd, Demontage und Entsorgung von 44 Holzfenstern, Lieferung und Montage von 44 Kunststofffenstern ca. 2.05m x 2.25m, Sonnenschutzverglasung, U-Wert der Gesamtkonstruktion: 1,3 W/(m²K)	93.664,39	84.297,95	1.524,37	55.743,25	24.934,40	2.352,35	9.110,02	0,00	0,00	0,00	93.664,39	93.664,39	0,00	Geesstemünde	Fertiggestellt
28	Sanierung der technischen Anlagen im Sportzentrum des SZ Carl v. Ossietzky durch Schadstoffsanierung im Schwimmbadtechnikkeller, Betonsanierung des Beckens, Erneuerung der Lüftungsanlagen, Sanierung der Schwimmbadtechnik, der Heizungsverteilung, der Elektroinstallation, der Kalt- und Warmwasserverteilung und der MSR-Technik sowie Innensanierung von Bad und Duschen.	500.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.901,57	325.971,69	126,74	126,74	500.000,00	500.000,00	0,00	Geesstemünde	Fertiggestellt
		9.428.500,00	8.485.650,00	134.174,02	1.199.358,98	2.316.686,33	2.198.349,19	1.727.951,67	878.003,44	973.976,37	937.997,33	9.428.500,00	9.428.500,00	0,00		