

Lfd. Nr.	Beschlussdatum	Nr. der Vorlage	Beschlusslage (ggf. Frist)	Zuständigkeit (Dez./Amt)	Bearbeitungsstand	Bemerkungen
1	08.03.2021	2/2021 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, GRW Hier: Planung und Umsetzung der Erschließung des kleinteiligen Gewerbegebietes Carsten-Lücken-Straße	Einstimmig beschlossen	Referat für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft	offen	Die Entwurfsplanung für die neue Vorzugsvariante verzögert sich voraussichtlich bis November (es wurden weitere Baugrunduntersuchungen erforderlich / aktuell wurde ein gesamtheitliches Schutzkonzept gefordert). Eine erste Kostenberechnung soll noch im November vorgelegt werden. Danach ist die BZP durchzuführen und die Vorlage vorzubereiten. Eine Beschlussfassung bis Mitte 2026 wird angestrebt. Eine Umsetzung der baulichen Maßnahme soll dann bis Mitte 2028 erfolgen. Es zeichnen sich derzeit erhebliche Mehrkosten ab, die – nach Vorlage der Kostenberechnung – eine Überprüfung der Umsetzung erfordern. Aufgrund des haushaltsrechtlichen Sperrvermerks im Zuwendungsbescheid wäre vor Beauftragung weiterer Planungsleistungen eine EW-Bau zu erstellen und die Zustimmung der Deputation für Wirtschaft und Arbeit und des Haushalts- und Finanzausschusses einzuholen.
2	05.10.2021	18/2021 SAIL Bremerhaven 2025 vom 13.-17. August 2025	Einstimmig beschlossen	Referat für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft	teilweise erledigt	Die Veranstaltung wurde vom 13.-17.08.2025 mit rund 1,4 Mio. Besuchen erfolgreich durchgeführt. Die Abrechnung erfolgt.
3	20.09.2022	14/2022 Bremerhaven-Fonds - Zukunftsinvestition Innenstadt	Mehrheitlich beschlossen	Referat für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft	offen	Der Abbruch des vorderen älteren Teils des ehem. Karstadt-Gebäudes wurde zeitlich vorgezogen, da die Asbestentfernung im hinteren Teil mehr Zeit beansprucht.
4	13.12.2022	19/2022 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, GRW	Einstimmig beschlossen	Referat für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft	offen	Der Magistrat hat der Fortführung des Projektes „Regionalmanagement Wasserstoff“ und der Bereitstellung des kommunalen Anteils der GRW-Infrastrukturmittel (45 %) in Höhe von insgesamt 197.370 € für den Projektzeitraum 2025-2028 am 15.10.2025 zugestimmt.

		Hier: Fortführung des Regionalmanagements Wasserstoff				Der FiWiAu wird gebeten, gem. FiWiAu-Vorlage 24/2025 in der Sitzung am 09.12.2025 entsprechend zu beschließen.
5	28.02.2023	04/2023 Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW): Errichtung eines Gewerbe-zentrums für Gründer aus dem Bereich „Green Economy“ im Gewerbe- und Industriegebiet LuneDelta im südwestlichen Stadtgebiet von Bremerhaven Hier: Beschluss zur Umsetzung der Maßnahme (Leistungsphasen 4-9)	Mehrheitlich beschlossen	Referat für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft	offen	Die Fertigstellung ist für Herbst 2026 geplant.
6	12.12.2023	28/2023 „Innenstadtwechsel Bremerhaven“ Hier: Baustellenmarketing	Mehrheitlich beschlossen	Referat für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft	offen	Mit Beginn des Abbruchs des Karstadt-Gebäudes wurden die ersten Maßnahmen (fußläufige Umleitungen, Anwohner:innen- und Bürger:inneninformation) umgesetzt.
7	12.12.2023	29/2023 (Antrag) Prüfung eines neuen Standorts für die Tourist-Information und eines Kompetenzzentrums Tourismus in Bremerhaven (SPD, CDU, FDP)	Mehrheitlich beschlossen	Referat für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft EBG	offen	Bericht des Oberbürgermeister Grantz.
8	12.12.2023	31/2023 Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) Lune Delta, Umsetzung erster Bebauungsplan	Mehrheitlich beschlossen	Referat für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft	offen	Nach den erheblichen Verzögerungen bei der Aufstellung des B-Plans und der Umsetzung der erforderlichen vorgezogenen CEF-/Kompensationsmaßnahmen, sind die weiteren Maßnahmen für 2025 und 2026 weitgehend im Zeitplan. Die Aufwendungen des zweiten Abschnitts haben im September 2025 begonnen.

						Die Vergabe der Brücke Süd soll im vierten Quartal erfolgen. Die Erschließungsstraße C1 bis zu dieser Brücke soll noch in 2025 hergestellt werden.
9	29.02.2024	6/2024 Mehrbedarfe Sanierung ELBE 3 und Umwidmung von Finanzmittel der institutionellen Förderung für den Museumshafen des Deutschen Schifffahrtsmuseums (DSM) für die Jahre 2022 und 2023	Mehrheitlich beschlossen	Referat für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft	teilweise erledigt	Die ELBE 3 ist saniert und liegt wieder im Museumshafen. Das DSM erstellt aktuell einen Bericht zur Verwendung der kommunalen Mittel. Die Verwendungsnachweisprüfung steht noch aus.
10	10.09.2024	20/2024 Werftquartier Bremerhaven: Berichterstattung 2024, Sicherung der anteiligen Finanzierung Land Bremen/Stadt Bremerhaven	Einstimmig beschlossen	Referat für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft und Stadtplanungsamt	offen	Der Sachstandsbericht 2025 wurde dem Magistrat im Juli vorgelegt.
11	25.09.2025	21/2025 Tourismus Agentur Nordsee GmbH (TANO) Hier: Handlungskonzept 2030 und Neubesetzung des Aufsichtsrates	Einstimmig beschlossen	Referat für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft	erledigt	
12	25.09.2025	22/2025 (Antrag) Bremerhavener Jahrmärkte langfristig sichern (SPD, CDU, FDP)	Mehrheitlich beschlossen	Referat für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft	offen	Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss - Bereich Wirtschaft - hat in seiner Sitzung am 25.09.2025 beschlossen, dass ab 2026 für Maßnahmen zur Bewerbung der Bremerhavener Jahrmärkte jährlich ein Betrag in Höhe von bis zu 30.000 € über Einnahmen aus der Tourismusabgabe City-Tax zur Verfügung gestellt wird. Antragstellung für 2026 muss erfolgen.